

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2018 года

ТП, КТП

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
3.4.	Пусконаладочные работы	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
3.5.	Завершение строительства	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов



Наименование инвестиционного проекта по реконструкции 2018 года ВЛ-0,4 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	1-3 кв. 2018	1-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2018 года ВЛ-10 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) (договоров)	1-3 кв. 2018	1-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2018 года

КЛ-0,4 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	1-3 кв. 2018	1-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худоружко



(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2018 года

КЛ-6-10 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) (договоров)	1-3 кв. 2018	1-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2018 года

Реконструкция зданий и сооружений (АМЭС, БелМЭС, БимЭС, ЗМЭС, КМЭС,
КулМЭС, НМЭС, РМЭС, СМЭС)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования				
3.3.	Монтаж основного оборудования				
3.4.	Пусконаладочные работы				
3.5.	Завершение строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2019 года

ТП, КТП

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
3.4.	Пусконаладочные работы	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
3.5.	Завершение строительства	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2019 года

ВЛ-0,4 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) (допсоглашения к договору)	1-3 кв. 2019	1-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю

И.о. генерального директора

АО "СК Алтайкрайэнерго"

С.А. Худорожко

(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2019 года

ВЛ-10 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	1-3 кв. 2019	1-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2019 года

КЛ-0,4 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	1-3 кв. 2019	1-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю

И.о. генерального директора

АО "СК Алтайкрайэнерго"

С.А. Худорожко

(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2019 года

КЛ-6-10 кВ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	1-3 кв. 2019	1-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю

И.о. генерального директора

АО "СК Алтайкрайэнерго"

С.А. Худорожко

(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по реконструкции 2019 годаРеконструкция зданий и сооружений (АМЭС, БелМЭС, БилМЭС, ЗМЭС, КМЭС,
КулМЭС, НМЭС, РМЭС, СМЭС)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования				
3.3.	Монтаж основного оборудования				
3.4.	Пусконаладочные работы				
3.5.	Завершение строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования				
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2018 КТП, ГКТП
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	1-3 кв. 2018	1-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
3.4.	Пусконаладочные работы	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
3.5.	Завершение строительства	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2018	3-4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



(подпись)

2016 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2018 ВЛ-0,4 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционного проекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2018	3-4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю

И.о. генерального директора

АО "СК Алтайкрайэнерго"

С.А. Худорожко

(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2018 ВЛ-10 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2018	3-4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко

(подпись)
" " 20 16 года
М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2018 КЛ-0,4 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2018	2-4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2018	3-4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2018 КЛ-6-10 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	2 -3 кв. 2018	2 -3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	2 -3 кв. 2018	2 -3 кв. 2018	100%	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 -3 кв. 2018	2 -3 кв. 2018	100%	
3.4.	Пусконаладочные работы	2 -3 кв. 2018	2 -3 кв. 2018	100%	
3.5.	Завершение строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2 -3 кв. 2018	2 -3 кв. 2018	100%	
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю

И.о. генерального директора

АО "СК Алтайэнерго"

С.А. Худорожко

(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2018
года

Строительство зданий и сооружений (АМЭС, БелМЭС, БимЭС, ЗМЭС, КМЭС,
КулМЭС, НМЭС, РМЭС, СМЭС)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2018	1-2 кв. 2018	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2-3 кв. 2018	2-3 кв. 2018	100%	
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2018	4 кв. 2018	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2019 КТП, ГКТП
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	1-3 кв. 2019	1-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
3.4.	Пусконаладочные работы	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
3.5.	Завершение строительства	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2019	3-4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2019 ВЛ-0,4 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договора к договору)	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СБМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2019	3-4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2019 ВЛ-10 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2019	3-4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Художко



(подпись)

20 16 года

М.П.

Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2019 КЛ-0,4 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	2-4 кв. 2019	2-4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	не требуется			
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется			
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	3-4 кв. 2019	3-4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2019 КЛ-6-10 кВ
года

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	-			
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров) к договору	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется			
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	2 -3 кв. 2019	2 -3 кв. 2019	100%	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 -3 кв. 2019	2 -3 кв. 2019	100%	
3.4.	Пусконаладочные работы	2 -3 кв. 2019	2 -3 кв. 2019	100%	
3.5.	Завершение строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2 -3 кв. 2019	2 -3 кв. 2019	100%	
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционных проектов

Утверждаю
И.о. генерального директора
АО "СК Алтайкрайэнерго"
С.А. Худорожко



Наименование инвестиционного
проекта по новому строительству 2019
года

Строительство зданий и сооружений (АМЭС, БелМЭС, БиМЭС, ЗМЭС, КМЭС,
КулМЭС, НМЭС, РМЭС, СМЭС)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный и проектный этап				
1.1.	Получение заявки на ТП				
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП				
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	1-2 кв. 2019	1-2 кв. 2019	100%	
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию				
1.5.	Утверждение проектной документации				
1.6.	Разработка рабочей документации				
2	Организационный этап				
2.1.	Заключение договора подряда (договоров)	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2-3 кв. 2019	2-3 кв. 2019	100%	
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	не требуется			
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы				
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	не требуется			
3.2.	Поставка основного оборудования	не требуется			
3.3.	Монтаж основного оборудования	не требуется			
3.4.	Пусконаладочные работы	не требуется			
3.5.	Завершение строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4	Испытания и ввод в эксплуатацию				
4.1.	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям				
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	4 кв. 2019	4 кв. 2019	100%	

* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.