



Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СК Алтайэнерго" на 2013-2017 гг. (в части мероприятий программы АО "СК Алтайэнерго" на 2013-2017 гг. за 1 квартал 2016 г., млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально))

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2016 год								Остаток на 01.04.2016			Причина отклонений							
			1 кв.				2 кв.				3 кв.				4 кв.				Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Остаток на 01.04.2016	
			план**	факт***	план**	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план		факт	план	факт	млн. рублей			млн. рублей
	ВСЕГО	23,997	237,271	4,055	36,558	4,055	64,859	0,000	64,703	0,000	71,152	0,000	4,055	0,000	0,000	233,216	-32,502	-88,91%			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,729	101,843	0,640	8,360	0,640	20,887	0,000	36,810	0,000	35,787	0,000	0,640	0,000	0,000	101,203	-7,719	-92,34%			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,729	95,564	0,410	8,222	0,410	17,745	0,000	35,310	0,000	34,287	0,000	0,410	0,000	0,000	95,153	-7,811	-95,01%			
1.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №95 до опоры №103, строительство КЛ-10кВ от опоры № 95 до опоры №95/4 по ул.Революционной в с. Ребриха		1,579	0,140		0,140	1,523		0,056				0,140	0,000	0,000	1,439	0,140	х	Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года		
1.1.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры № 47 до КТП-11, КТП-12 по ул.2-ой Центральной, Партизанской в с. Ребриха		0,056	0,000									0,000	0,000	0,000	0,056	0,000	х			
1.1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №61 до опоры № 72 по пер. Октябрьский в с. Ребриха	0,051	0,985	0,028		0,028	0,929		0,056				0,028	0,000	0,000	0,957	0,028	х	Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года		
1.1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-7 по пер. Проездной в с. Быстрый Исток	0,044	0,699	0,023	0,326	0,023	0,326		0,046				0,023	0,000	0,000	0,676	-0,303	-92,95%	Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года		
1.1.5	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-7 оп. 11/1-11/4, 127-141 в с. Быстрый Исток	0,044	1,980	0,000	0,976		0,976		0,028				0,000	0,000	0,000	1,980	-0,976	-100,00%	Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года		
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 40-7-14, ф. 2, ул.Бийская в с. Б-Исток	0,043	0,666	0,000			0,643		0,023				0,000	0,000	0,000	0,666	0,000	х	Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года		
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 40-7-17 по ул.Алтайская в с. Б-Исток	0,093	1,349	0,000	0,661		0,661		0,028				0,000	0,000	0,000	1,349	-0,661	-100,00%	Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года		
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-371 до жилых домов по ул.Гришина, Дальняя в границах пер.Новгородский, Центральный с переселением абонентов от ТП-405, ТП-134 в г. Бийске		0,105	0,000			0,105						0,000	0,000	0,000	0,105	0,000	х			
1.1.9	Реконструкция ВЛ-600,4 кВ №15-7 от оп. №36 до оп. №45 г. Горняк		0,069	0,013		0,013	0,069						0,013	0,000	0,000	0,056	0,013	х	Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года		
1.1.10	Реконструкция ВЛ-6 кВ №15-30 от оп. №223 до оп.№233 г. Горняк		0,069	0,013		0,013	0,069						0,013	0,000	0,000	0,056	0,013	х	Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года		
1.1.11	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-9 от оп. №18 до оп. №27 с совместным полюсом ВЛ-0,4 кВ от КТП-11-9-7 с выносом ВЛ-10кВ из заболоченной местности в с. Баяно		0,066	0,000			0,066						0,000	0,000	0,000	0,066	0,000	х			
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 100,4 кВ № 1-16-17 ул. Ломоносова, ул. Родиню в с. Кулуды	0,077	4,231	0,000	2,083		2,083		0,065				0,000	0,000	0,000	4,231	-2,083	-100,00%	Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2016 год												Освоено (закрыто) актами выполненных работ) млн. рублей			Видео (сформировано актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений
			план**	факт***	план**	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	факт	факт	млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД		уточнения стоимости по результатам утвержденных ПСД			
																						4 кв.		
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5, строительство ВЛ - 6/0,4 кВ с установкой КТП на 100 кВА в г. Новоталовске		0,122	0,000					0,122							0,000	0,122	0,000	х					
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.-3 от КТП-7 с установкой КТП-10/0,4-100 кВА по ул. Новая, Партизанская, Кирова в с.Боровиха	0,115	2,849	0,000					2,756	0,093						0,000	2,849	0,000	х					
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 г. Славогород	0,091	7,733	0,000	3,799				3,799	0,135						0,000	7,733	0,000	-100,00%		Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
1.1.16	Реконструкция портала ОРУ 110 кВ ПС "Буруль" 110/10 кВ в п. Буруль	0,172	0,753	0,000	0,377					0,377						0,000	0,753	0,000	-100,00%		Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
1.1.17	ТП, КТП		3,357	0,000					0,570	2,700	0,087					0,000	3,357	0,000	х					
1.1.18	ВЛ-0,4кВ		32,223	0,151			0,151		0,968	15,293	15,963					0,151	32,072	0,151	х		Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
1.1.18.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 15-30-37 и модернизация оборудования ТП 15-30-37 (замена ТМ-400кВА), строительство КЛ-6 кВ от ТП № 15-30-37 до оп. №214 г.Горняк		0,000	0,053			0,053									0,053	-0,053	0,053	х					
1.1.18.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-19-4-18 ф.1,ф.2 ул.Советская в с. Паневрушка		0,000	0,039			0,039			2,700	0,087					0,039	-0,039	0,039	х					
1.1.18.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 31-12-161 с заменой КТП-31-12-161 на ГКТП-160кВА в г. Колеши-на-Оби		0,000	0,049			0,049									0,049	-0,049	0,049	х					
1.1.18.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП №23-7-15, ф.1 в с.Поспанка		0,000	0,009			0,009									0,009	-0,009	0,009	х					
1.1.19	ВЛ-6-10кВ		24,052	0,043			0,043		0,977	11,274	11,801					0,043	24,009	0,043	х		Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
1.1.19.1	Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ №15-33 от оп.№62 до оп.95 г.Горняк		0,000	0,043			0,043									0,043	-0,043	0,043	х					
1.1.20	КЛ-0,4кВ		1,940	0,000					0,308	0,716	0,916					0,000	1,940	0,000	х					
1.1.21	КЛ-6-10кВ		2,840	0,000					0,549	0,971	1,321					0,000	2,840	0,000	х					
1.1.22	Реконструкция зданий и сооружений (БМЭС, НМЭС)		7,840	0,000					0,190	3,450	4,200					0,000	7,840	0,000	х					
1.1.23	Итого реконструкция	0,729	95,564	0,410	8,222	0,410	17,745	0,000	35,310	0,000	34,287	0,000	0,410	0,410	0,000	95,153	-7,811	-95,01%						
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики		6,280	0,230	0,138	0,230	3,142	1,500	3,142	1,500	1,500					0,230	6,050	0,092	66,64%					
1.2.1	Монтаж ОПС		0,280	0,230	0,138	0,230	0,142		0,142							0,230	0,050	0,092	66,64%		Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
1.2.2	Монтаж ОПС		0,280	0,230	0,138	0,230	0,142		0,142							0,230	0,050	0,092	66,64%					
1.2.3	Оргтехника		4,500				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					0,000	4,500	0,000	х					
1.2.4	Итого оргтехника		4,500				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					0,000	4,500	0,000	х					
1.2.5	Приборы измерительные и лабораторные		1,500				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					0,000	1,500	0,000	х					
1.2.6	Итого приборы измерительные и лабораторные		1,500				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					0,000	1,500	0,000	х					
2.	Новое строительство	23,269	135,427	3,415	28,198	3,415	43,971	0,000	27,894	0,000	35,365	0,000	3,415	0,000	0,000	132,012	-24,783	-87,89%						
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		30,000		7,500		7,500		7,500		7,500		0,000	0,000	0,000	30,000	-7,500	-100,00%						

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2016 год										Основно (скрыто актами выполненных работ) млн. рублей			Выдано (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		факт	план	факт	за отчетный квартал	всего		за отчетный квартал	млн. рублей	%		в том числе за счет:	
			план**	факт***	план**	факт	план	факт	план	факт	план	факт											уточнения стоимости по результатам утилизационной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
			30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	0,000	0,000	30,000	-7,500	-100,00%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2	Прочие новое строительство	23,269	89,115	3,415	16,620	3,415	32,393	0,000	16,316	0,000	23,787	0,000	3,415	3,415	85,700	-13,205	-79,45%							
2.2.1	Установка КТП-10/0,4кВ 63 кВА по пер. Пожариному в с. Ребриха	0,029	0,514	0,007	0,007	0,500		0,007		0,000		0,007	0,007	0,507	0,000	0,000	0,00%							
2.2.2	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ (вынос из оросов) по ул. Партизанской, Юго-Западной в с. Мамонтово		0,145	0,145		0,145	0,145			0,000		0,145	0,145	0,000	0,000	0,145	x				Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
2.2.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-54 до ТП-509 г. Бийске		0,089	0,000		0,089				0,000		0,000	0,000	0,089	0,000	0,000	x							
2.2.4	Строительство КЛ-6 кВ от КТП-544 до КТП-542 по ул. Кузнецова в г. Бийске		0,126	0,008		0,008	0,126			0,008		0,008	0,008	0,118	0,000	0,008	x				Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
2.2.5	Установка КТП-10/0,4 2х630 кВА (взамен КТП-398, 399) в г. Бийске	0,083	3,370	0,000	1,660		1,660	0,050				0,000	0,000	3,370	0,000	-1,660	-100,00%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2.6	Установка трансформатора 35/0,4 кВ мощностью 10 МВА и строительство ОРУ-35/0,4 кВ с присоединением к РП-4 г. Бийск	3,509	28,142	0,000	8,489		13,222	6,431				0,000	0,000	28,142	0,000	-8,489	-100,00%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2.7	Строительство ВЛ-10кВ от опоры №130 Л-55-3 с установкой КТП-10/0,4-100кВА, строительство ВЛ-0,4кВ по ул.Бийская в с. Солон	0,108	3,408	0,000	1,637		1,637	0,134				0,000	0,000	3,408	0,000	-1,637	-100,00%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2.8	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №126 Л-5-17 до опоры №168 Л-5-20 в с. Ключи	0,059	0,519	0,000	0,248		0,248	0,023				0,000	0,000	0,519	0,000	-0,248	-100,00%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2.9	Строительство КЛ-6 кВ от ТП-231 до ТП-232 в г. Рубцове		0,107	0,107		0,107	0,107					0,107	0,107	0,000	0,000	0,107	x				Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
2.2.10	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-5, ич.17 до ТП-106 (с кабельной вставкой в существующую ВЛ-6кВ от ТП-106 до ТП-113) в г. Рубцове	0,178	2,810	2,770	2,770	0,040				2,770		2,770	0,000	0,040	0,000	0,000	x				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2.11	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-15 до опоры №16 ВЛ-6 кВ от РП-7 до ТП-111 в г. Рубцове		0,402	0,061		0,061	0,197	0,159	0,046			0,061	0,061	0,342	0,000	0,061	x				Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
2.2.12	Строительство ВЛЗ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4-400 кВА (для разгрузки ТП №14, ТП №34 и ТП №11А) по ул. 50 лет Октября, ул. Колонгай в г. Славгороде	0,125	2,361	0,000	1,158		1,158	0,046				0,000	0,000	2,361	0,000	-1,158	-100,00%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			
2.2.13	ТП, КТП		0,500	0,000				0,500				0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	x							
2.2.14	ВЛ-6-10кВ		6,930	0,000			0,846		1,464	4,620		0,000	0,000	6,930	0,000	0,000	x							
2.2.15	КЛ-0,4кВ		0,891	0,000			0,130	0,356	0,406			0,000	0,000	0,891	0,000	0,000	x							
2.2.16	КЛ-6-10кВ		3,601	0,008		0,008	0,519	1,451	1,631			0,008	0,008	3,593	0,000	0,008	x				Частичное финансирование данного объекта осуществлено в I квартале 2016 года			
2.2.16.1	Строительство КЛ-6 кВ от КТП-547 до КТП-543 по ул.Добучева в г. Бийске		0,000	0,008		0,008				0,008		0,008	0,008	-0,008	0,000	0,008	x							
2.2.17	Строительство зданий и сооружений (АМЭС, БейМЭС, БейМЭС, ЭМЭС)		35,200	0,310	0,651	0,310	11,770	5,695	17,084			0,310	0,310	34,890	0,000	-0,341	-52,43%				Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2016 год										Освоено (закрыто) актами выполненных работ) млн. рублей	Выдано (сформировано) актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода*	Отображение**				Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
			план**	факт***	план**	факт	план	факт	план	факт											
			0,000	0,090		0,090															
2.2.17.1	Строительство заправочной станции на 2 бокса филиала «Алейские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» по адресу: Алейский край, с. Топчиха, ул. Ленина, 3г.		0,000	0,090		0,090															
2.2.17.2	Административное здание Усть-Пристанского РЭС филиала «Алейские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго», Алейский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чиряшская-Пристань	7,817	0,000	0,000																	
2.2.17.3	Строительство административного здания с востребованной стоянкой на одно машино-место в с. Быстрый Исток		0,000	0,105		0,105															
2.2.17.4	Строительство административного здания Ельцовского УЭС филиала «Бийские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго» Алейский край, Ельцовский район, с. Ельцова	7,957	0,000	0,000																	
2.2.17.5	Строительство административного здания с востребованной стоянкой на одно машино-место с. Целинное	0,003	0,000	0,115		0,115															
2.2.17.6	Строительство гаража спецтехники филиала «Земногорские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго», Алейский край, г. Земногорск	3,400	0,000	0,000																	
2.2.18	Итого новое строительство	23,269	89,115	3,415	16,620	3,415	32,393	0,000	16,316	0,000	23,787	0,000	3,415	0,000	0,000	0,000	85,700	-13,205	-79,45%		
2.3	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства		16,312	0,000	4,078	4,078	4,078		4,078		4,078		0,000	0,000			16,312	-4,078	-100,00%		
2.3.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства 2016г.		16,312	0,000	4,078	4,078			4,078		4,078		0,000	0,000			16,312	-4,078	-100,00%		Частичное финансирование данного объекта перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года
ИТОГО		23,997	237,271	4,055	36,558	4,055	64,859	0,000	64,703	0,000	71,152	0,000	4,055	0,000	0,000		233,216	-32,502	-88,91%		

* В целях отчетного года.
 ** Изменения, внесенные в инвестиционную программу АО «СК Алтайкрайэнерго» 2013-2017 гг. (в части мероприятий 2016 года), направленные на ускорение Алейского края по промышленности и энергетике в установленном законодательством срок.
 *** Наименований нет за год.