

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг.
(в части мероприятий 2016 г.) за 1 квартал 2016 г., млн. рублей
(представляется ежеквартально)**



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 год								Причины отклонений***		
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	237,271	4,055	36,558	4,055							
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	14,674	0,000	4,078	0,000							
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	14,674	0,000	4,078	0,000							
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	222,597	4,055	32,480	4,055							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	222,597	4,055	32,480	4,055							
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	237,271	4,055	36,558	4,055							
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* Изменения, вносимые в инвестиционную программу АО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг. (в части мероприятий 2016 года), направлены на утверждение в управление Алтайского края по промышленности и энергетике в установленный действующим законодательством срок.

** Накопленным итогом за год.

*** В отчетном периоде запланированное финансирование ряда объектов инвестиционной программы перенесено на следующие отчетные периоды 2016 года