

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "СК Алтайкрайэнерго" на 2013-2017 гг. (в части мероприятий 2016 г. за 1 квартал 2016 г. (представляется ежеквартально))



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		1,629	1,192;1,323	47,146;12,930	49,967;14,253															
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности			1,038;0	40,579;2,180	41,617;2,180								0,706	40,579;2,080	41,285;2,080					
1.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №95 до опоры №103, строительство КЛ-10кВ от опоры №95 до опоры №95/4 по ул.Революционной в с. Ребриха			1,038;0	40,579;2,180	41,617;2,180								0,706	40,579;2,080	41,285;2,080					
1.1.2	Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №47 до КТП-11, КТП-12 по ул.2-ой Целинной, Партизанской в с. Ребриха			0,823		0,823								0,491		0,491					
1.1.3	Реконструкция ВЛ-10кВ от опоры №61 до опоры №72 по пер. Октябрьский в с. Ребриха				0,517	0,517									0,517	0,517					
1.1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-7 по пер. Просвальной в с. Быстрый Исток			0,215		0,215								0,215		0,215					
1.1.5	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-7 оп 11/1-111/4, 127-141 в с. Быстрый Исток				0,937	0,937									0,937	0,937					
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 40-7-14, ф. 2, ул. Вилейская в с. Б-Исток				0,379	0,379									0,379	0,379					
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 40-7-17 по ул. Алтайская в с. Б-Исток				0,997	0,997									0,997	0,997					
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-371 до жилых домов по ул. Герцена, Дальняя в границах пер. Новгородский, Центральный с переподключением абонентов от ТП-405, ТП-134 в г. Бийске																				
1.1.9	Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ №15-7 от оп. №36 до оп. №43 г. Горняк																				
1.1.10	Реконструкция ВЛ-6 кВ №15-30 от оп. №223 до оп. №233 г. Горняк																				
1.1.11	Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-9 от оп. №18 до оп. №27 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от КТП-11-9-7 с выносом ВЛ-10кВ из заболоченной местности в с. Басово																				
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГТП 10/0,4 кВ № 1-16-17 ул. Ломоносова, ул. Родионо в с. Кулузда				2,326	2,326									2,326	2,326					

[illegible]

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.2.17.2	Административное здание Усть-Пристанского РЭС филиала "Алейские МЭС" ОАО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Царицкая-Пустынь																				
2.2.17.3	Строительство административного здания с восточной стоянкой на одно машино-место в с. Быстрый Исток																				
2.2.17.4	Строительство Административного здания Ельцовского УЭС филиала "Бийские МЭС" ОАО "СК Алтайкрайэнерго" Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцова																				
2.2.17.5	Строительство административного здания с восточной стоянкой на одно машино-место с. Целинное																				
2.2.17.6	Строительство гаража спецтехники филиала "Земногорские МЭС" ОАО "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Земногорск																				
2.2.18	Итого новое строительство		1,629	0,154;1,323	6,567;10,750	8,35;12,073								0,006;1,260	0,137	0,143;1,260					
2.3	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства																				
2.3.1	Приобретение спецтехники и объектов электросетевого хозяйства 2016г.																				
	ИТОГО		1,629	1,192;1,323	47,146;12,930	49,967;14,253								0,712;1,260	40,716;2,080	41,428;3,340					

* Изменения, вносимые в инвестиционную программу АО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг. (в части мероприятий 2016 года), направлены на утверждение в управлении Алтайского края по промышленности и энергетике в установленном действующим законодательством срок.