



Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг. (в части мероприятий 2014 г.), млн. рублей без НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год) млн.**	факт***	Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* 0,000	млн. рублей	%	Отклонение***			Причины отклонений
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок	уточнения стоимости по результатам закупок	
ВСЕГО		27,393	201,064	201,064	59,081	201,064	203,231	0,000	0,00%				
I.	Техническое перевооружение и реконструкция	7,044	59,060	59,081	59,081	61,171	0,000	0,021	0,04%				
I.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,974	54,800	54,843	54,843	56,864	0,000	0,043	0,08%				
I.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Губина,Кирова,Гагарина, Пролетарской в с. Тончика	0,123	4,816	4,816	4,816	4,938	0,000	0,000	0,00%				
I.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Звонская,Строительная,Степная с Тончика	0,000	1,681	1,681	1,681	1,681	0,000	0,000	0,00%				
I.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Кубышева с Тончика	0,042	0,304	0,304	0,304	0,345	0,000	0,000	0,00%				
I.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ с установкой ГТП -100 кВА по ул.Центральной, Комарова в с.Чарышское	0,000	1,107	1,107	1,107	1,107	0,000	0,000	0,00%				
I.1.5	Реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ по ул.Партизанской в с. Мухомово	0,000	1,635	1,635	1,635	1,635	0,000	0,000	0,00%				
I.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 по ул.Ленина в с. Романово	0,000	0,195	0,195	0,195	0,195	0,000	0,000	0,00%				
I.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории МОУ "Троицкой школы № 2" по ул.М.Горького,50 с. Ребриха	0,000	0,136	0,136	0,136	0,136	0,000	0,000	0,00%				
I.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории МКОУ "Ребрихинская школа № 1 по ул.Партизанской,98 с. Ребриха	0,000	0,104	0,104	0,104	0,104	0,000	0,000	0,00%				
I.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 62-2-4 на территории МОУ "Алтайская СОШ" по ул.Коммунистическая, 139 в с. Акулиха	0,042	0,413	0,413	0,413	0,455	0,000	0,000	0,00%				
I.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 40-7-14 по ул.Бийская, 40 с. Б-Исток	0,000	0,247	0,247	0,247	0,247	0,000	0,000	0,00%				
I.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГТП 46-8-17 (территория МБДОУ д/сад "Колокольчик") с.Красносельское	0,000	0,284	0,284	0,284	0,284	0,000	0,000	0,00%				
I.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 50-12-5 (территория МБДОУ д/сад "Солнышко") с. Староалейское	0,000	0,214	0,214	0,214	0,214	0,000	0,000	0,00%				
I.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 50-12-2 (территория ЦДТ и СШО № 1) с. Староалейское	0,000	0,517	0,517	0,517	0,517	0,000	0,000	0,00%				
I.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 43-5-1 (территория МБДОУ д/сад "Топольнок") с Третьяково	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	0,000	0,000	0,00%				
I.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 17-5-2 (территория МБОУ СОШ №1) с Кура	0,000	0,414	0,414	0,414	0,414	0,000	0,000	0,00%				

1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 17-2-12 (территория МБДОУ д/сад "Буртinho") с Курья	0,000	0,781	0,781	0,781	0,000	0,781	0,000	0,000	0,00%		
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 42-7-5 (территория д/сад "Солнышко") с Колывань	0,000	0,122	0,122	0,122	0,000	0,122	0,000	0,000	0,00%		
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 38-1-3 (территория МБОУ Речовская СОШ) п.Речовский	0,000	0,279	0,279	0,279	0,000	0,279	0,000	0,000	0,00%		
1.1.19	Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ по ул.Кирова, ул.Чкалова, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-15-9 (территория МБОУ Гимназия №3) г.Горняк	0,000	1,760	1,760	1,760	0,000	1,760	0,000	0,000	0,00%		
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 15-30-25 (территория КТБОУ детский дом №2) г.Горняк	0,000	0,190	0,190	0,190	0,000	0,190	0,000	0,000	0,00%		
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-7-35 (территория МБОУ СОШ № 3) г.Звенигородск	0,000	0,389	0,389	0,389	0,000	0,389	0,000	0,000	0,00%		
1.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-1-25 (территория КТБОУ Звенигородский детский дом) г.Звенигородск	0,000	0,117	0,117	0,117	0,000	0,117	0,000	0,000	0,00%		
1.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-3-10 (территория КТ БСК(КОУ) Звенигородск "школа-интернат VIII вида") г.Звенигородск	0,000	1,873	1,873	1,873	0,000	1,873	0,000	0,000	0,00%		
1.1.24	Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП 1-1-34 ф.1 (школа № 1) г.Звенигородск	0,000	0,699	0,699	0,699	0,000	0,699	0,000	0,000	0,00%		
1.1.25	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-31-1 от оп.№79 до оп.№138 в г. Камень-на-Оби	0,144	2,339	2,338	2,338	0,000	2,483	0,000	-0,001	-0,03%	+	
1.1.26	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с усиленной ГТПП -250 кВА (измен ГТПП -10-24-144) на новое место, вынос КТП-10-24-2/160 кВА на новое место, строительство ВЛ-10 кВ Л-10-24 в г. Камень-на-Оби	0,000	4,076	4,076	4,076	0,000	4,076	0,000	0,000	0,00%		
1.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-9-2-7 (Центр детского творчества) с. Завьялово	0,000	0,183	0,183	0,183	0,000	0,183	0,000	0,000	0,00%		
1.1.28	Вынос ГТПП-26-4-6, ВЛ-10 кВ,реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ГТПП-26-4-6 (территория КТБОУ НПО) с. Михайловское	0,000	1,265	1,264	1,264	0,000	1,264	0,000	-0,001	-0,08%	+	
1.1.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ЗТП № 48-7 (машинный техникум) р.п. Степное Озеро	0,000	0,085	0,085	0,085	0,000	0,085	0,000	0,000	0,00%		
1.1.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№6 ТП №17 (БСШ №2) р.п. Благоевская	0,000	0,212	0,212	0,212	0,000	0,212	0,000	0,000	0,00%		
1.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5 ф.№ 4 (школа искусств) р.п. Благоевская	0,000	0,133	0,133	0,133	0,000	0,133	0,000	0,000	0,00%		
1.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-5-7 ф.№5 (начальная школа) с. Табуны	0,000	0,183	0,183	0,183	0,000	0,183	0,000	0,000	0,00%		
1.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-5-19 ф.№2 (детская школа искусств) с. Родино	0,000	0,273	0,273	0,273	0,000	0,273	0,000	0,000	0,00%		
1.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 ф.№1 от КТП 11-5-16 (Родинский медицинский колледж) с. Родино	0,000	0,199	0,199	0,199	0,000	0,199	0,000	0,000	0,00%		
1.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 5-20-28 ф. №2,3 (КСШ №2) с. Ключи	0,000	0,120	0,120	0,120	0,000	0,120	0,000	0,000	0,00%		
1.1.36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 5-20-7 ф. №1 (КСШ №1) с. Ключи	0,000	0,086	0,086	0,086	0,000	0,086	0,000	0,000	0,00%		
1.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 5-16-22 ф. №1(школа-интернат) с. Ключи	0,000	0,176	0,176	0,176	0,000	0,176	0,000	0,000	0,00%		
1.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГТПП 1-12-7 ф.№3 (парк отакала «Веселый ветер») с. Кулуца	0,000	0,142	0,142	0,142	0,000	0,142	0,000	0,000	0,00%		
1.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 1-12-31 ф.№ 3 (школа искусств) с. Кулуца	0,000	0,146	0,146	0,146	0,000	0,146	0,000	0,000	0,00%		

1.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-61 по ул. Интернациональная, ул. М. Расковой, ул. 1-я и 2-я Индустриальная в г. Новоалтайске	0,071	2,629	2,629	2,629	2,700	0,000	0,000	0,00%		
1.1.41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории ПУ-74 в с. Косиха	0,000	0,995	0,995	0,995	0,995	0,000	0,000	0,00%		
1.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-6-2 от КТП 36-5-11 (территория средней школы) в с. Бобровка,	0,000	0,440	0,471	0,471	0,471	0,000	0,031	6,99%	+	
1.1.43	Реконструкция ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 с установкой КТП-100,4кВ-160 кВА по ул. Интернациональная, Республики Перфишина, М. Расковой, Индустриальная в г. Новоалтайске	0,000	5,263	5,278	5,278	5,278	0,000	0,015	0,29%	+	
1.1.44	Реконструкция здания Советского УЭС в с. Советское филиала "Белокурхихинские МЭС"	0,000	4,390	4,388	4,388	0,000	0,000	-0,002	-0,04%	+	
1.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 в г. Славгороде	0,000	1,619	1,619	1,619	1,619	0,000	0,000	0,00%		
1.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 в г. Славгороде	0,000	1,898	1,898	1,898	1,898	0,000	0,000	0,00%		
1.1.47	Реконструкция административно-производственное здание (настройка минисерд) г. Рубцовск	6,128	2,850	2,850	2,850	9,279	0,000	0,000	0,00%		
1.1.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 35-7-5 ф.1 (территория школы) в с. Новичиха	0,000	0,264	0,264	0,264	0,264	0,000	0,000	0,00%		
1.1.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 ф.1,2 по ул. Ленина г. Рубцовск	0,000	0,403	0,403	0,403	0,403	0,000	0,000	0,00%		
1.1.50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-328 ф. "Славский" г. Рубцовск	0,000	0,193	0,193	0,193	0,193	0,000	0,000	0,00%		
1.1.51	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 ф. "Поселок-Север" поселка-Юг" г. Рубцовск	0,000	0,314	0,314	0,314	0,314	0,000	0,000	0,00%		
1.1.52	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (территория школы) в с. Угловское	0,000	0,335	0,335	0,335	0,335	0,000	0,000	0,00%		
1.1.53	Реконструкция ВЛ 10 0,4 кВ (территория д/сад "Ласточка") с. Угловское	0,000	0,791	0,791	0,791	0,791	0,000	0,000	0,00%		
1.1.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 27-3-19 ф.1 (территория д/сад "Ласточка") в с. Угловское	0,000	0,117	0,117	0,117	0,117	0,000	0,000	0,00%		
1.1.55	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 25-2-7 ф.1 (территория д/сад №2) в с. Волчиха	0,042	0,138	0,138	0,138	0,180	0,000	0,000	0,00%		
1.1.56	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 25-7-4 ф.1 (территория школы реконструируемой под д/сад) в с. Волчиха	0,042	0,219	0,219	0,219	0,261	0,000	0,000	0,00%		
1.1.57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 25-7-16 ф.1,2,3,4,5 (территории АКИТ) в с. Волчиха	0,042	0,659	0,659	0,659	0,700	0,000	0,000	0,00%		
1.1.58	Модернизация оборудования ТП№341, ТП-342, реконструкция ТП№353 в г. Бийске	0,000	0,185	0,185	0,185	0,185	0,000	0,000	0,00%		
1.1.59	Монтаж систем АСКУЭ	0,000	2,415	2,415	2,415	2,415	0,000	0,000	0,00%		
1.1.60	Реконструкция сетей 10 кВ с применением СИП от опоры 38 до опоры 52 в с. Калманка по ул. Совхозной (1 очередь строительства)	0,000	0,093	0,094	0,094	0,000	0,000	0,001	0,79%	+	
1.1.61	Реконструкция сетей 0,4 кВ с применением СИП от КТП-87 в с. Калманка по ул. Совхозной, Зеленой, Горького, Калинин (1 очередь строительства)	0,000	0,115	0,115	0,115	0,000	0,000	0,000	0,25%	+	
1.1.62	Реконструкция МТП-3 (замена на КТП) в с. Калманка по ул. Калинин 43	0,000	0,048	0,048	0,048	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1.63	Монтаж КЛ 10 кВ от ТП 13до КТПН 4 г. Белокуриха	0,000	0,081	0,081	0,081	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1.64	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-6/20-22 г. Белокуриха	0,000	0,042	0,042	0,042	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1.65	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-37/19-6 в г. Белокуриха	0,000	0,098	0,098	0,098	0,000	0,000	0,000	0,30%	+	

1.1.66	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-7/19-11 г. Боловурка	0,000	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1.67	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 40-10-4 с. Б. Исток	0,000	0,042	0,042	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%		
1.1.68	Итого реконструкции 2014 г.:	6,974	54,800	54,843	54,843	56,864	0,000	0,043	0,008%				
1.2.	Создание систем противопожарной и пожарной автоматики	0,070	4,260	4,237	4,237	4,307	0,000	-0,022	-0,53%				
1.2.1	Дуговая защита "Бурсы" 110/10 кВ с Бурсыль	0,070	0,300	0,300	0,300	0,370	0,000	0,000	0,00%				
1.2.2	Дуговая защита на РП-Ж. 6кВ г. Бийск	0,000	0,464	0,463	0,463	0,463	0,000	-0,001	-0,26%				
1.2.3	Дуговая защита на РП-23. 35/10кВ г. Бийск	0,000	0,454	0,454	0,454	0,454	0,000	0,000	-0,03%				
1.2.4	Итого по дуговой защите	0,070	1,218	1,217	1,217	1,287	0,000	-0,001	-0,11%				
1.2.5	Оргтехника 2014г.	0,000	1,448	1,448	1,448	1,448	0,000	0,000	0,00%				
1.2.6	Приборы измерительные в лаборатории 2014 г.	0,000	1,200	1,179	1,179	1,179	0,000	-0,021	-1,75%			+	
1.2.7	Приборы учета теплоэнергии 2014 г.	0,000	0,393	0,393	0,393	0,393	0,000	0,000	0,00%				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи												
1.3.1	Внедрение системы управления выключателями 10 кВ												
1.3.2	Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии г. Боловурка												
1.3.3	IP телефония на все участки МЭС												
1.3.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности												
2.	Новое строительство	20,349	130,851	130,830	130,830	130,905	0,000	-0,022	-0,02%				
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	35,127	35,149	35,149	35,149	0,000	0,022	0,06%				
2.1.1	Система автоматизированного учета электроэнергии, поставленной основным потребителям ОАО "Аттайрэнерго"	0,000	35,127	35,149	35,149	35,149	0,000	0,022	0,06%				
2.2.	Прочие новое строительство	20,349	95,724	95,680	95,680	95,756	0,000	-0,044	-0,05%				
2.2.1	Строительство административного здания участка в с. Тончиха	0,000	5,878	5,878	5,878	0,000	0,000	0,000	0,00%				
2.2.2	Строительство административного здания мастерского участка в с. Усть-Калманка	8,221	1,500	1,500	1,500	9,721	0,000	0,000	0,03%			+	
2.2.3	Строительство КЛ-10 кВ реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории КТБОУ НПО "ПУ-70" по пр. Победы, 13 с. Ребриха	0,000	1,906	1,906	1,906	1,906	0,000	0,000	0,00%				
2.2.4	Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская, ул. Партизанская в с. Романово	0,000	1,479	1,479	1,479	1,479	0,000	0,000	0,00%				
2.2.5	Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Мамонтовская в с. Романово	0,000	0,543	0,543	0,543	0,543	0,000	0,000	0,00%				
2.2.6	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4-250 кВА ул. Губина, Кирова, Партизанская, Тончиха	0,125	3,682	3,682	3,682	3,807	0,000	0,000	0,00%				
2.2.7	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-250 кВА по ул. Куйбышева с. Тончиха	0,104	0,610	0,610	0,610	0,714	0,000	0,000	0,00%				
2.2.8	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-250 кВА по пер. Садовому с. Тончиха	0,104	0,579	0,579	0,579	0,683	0,000	0,000	0,00%				
2.2.9	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (перенос КТП-36) по ул. Ленина в с. Усть-Калманка	0,000	1,717	1,717	1,717	1,717	0,000	0,000	0,00%				
2.2.10	Строительство КЛ-0,4 кВ на территории средней общеобразовательной школы по ул. Ленина, 130 в с. Ребриха	0,000	0,256	0,256	0,256	0,256	0,000	0,000	0,00%				
2.2.11	Строительство административного здания мастерского участка в с. Алтайское	5,760	3,950	3,951	3,951	9,711	0,000	0,001	0,04%			+	
2.2.12	Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4-100кВА по ул. К. Маркса с. Алтайское	0,088	1,210	1,210	1,210	1,298	0,000	0,000	0,00%				
2.2.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 97-2-7 г. Боловурка	0,000	0,137	0,137	0,137	0,137	0,000	0,000	0,00%				

2.2.14	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ по ул. Нарциса, Славянка с установкой новой КТП г.Белюхиха	0,000	1,543	1,550	1,550	1,550	1,550	0,000	0,007	0,45%		+
2.2.15	Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 89-10-35 ф.1,2 (вынос КТП с части территории) по ул. Западная с. Советское	0,000	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	0,000	0,000	0,00%		
2.2.16	Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-160 кВА по ул. Кирова с. Советское	0,000	0,889	0,889	0,889	0,889	0,889	0,000	0,000	0,00%		
2.2.17	Строительство ВЛ 10 кВ ЛН-5-9, ВЛ-0,4 кВ (вынос КТП 45-9-16 по ул. Новая, 7) в с. Соловешное	0,000	1,819	1,815	1,815	1,815	1,815	0,000	-0,004	-0,22%		+
2.2.18	Строительство ВЛ 10 кВ (вынос ВЛ-10 кВ ЛН-0,7 с территории СОШ) по ул. Советская, 55 с. Быстрый Исток	0,000	0,908	0,908	0,908	0,908	0,908	0,000	0,000	0,00%		
2.2.19	Здание под мастерский участок в с. Красношеево	0,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0,000	0,000	0,00%		
2.2.20	Установка проходной 2-х трансформаторной КТП 2-2-28 (вынос ЗТП 2-2-28) по ул. Попова, 11а в г. Звенигородское	0,000	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	0,000	0,000	0,00%		
2.2.21	Строительство КЛ-10 кВ №46-8 до ГТП 46-8-12 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГТП 46-8-12 (территория школы №1) с. Красношеево	0,000	0,955	0,955	0,955	0,955	0,955	0,000	0,000	0,00%		
2.2.22	Строительство КЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ № 50-12 и ВЛ-0,4 от КТП 50-12-11 (территория МБОУ СОШ № 2) с. Староалексеевское	0,000	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	0,000	0,000	0,00%		
2.2.23	Строительство административного здания участка в с. Шелобиха	0,000	6,233	6,285	6,285	6,285	6,285	0,000	0,052	0,84%		+
2.2.24	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ ЛН-5 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГТП-19-5-2, ф. №1, 2, 3 (территория средней школы) с. Пиверушка	0,000	3,031	3,030	3,030	3,030	3,030	0,000	-0,001	-0,02%		+
2.2.25	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ ЛН-0,7 в г. Камень-на-Оби	0,000	1,422	1,418	1,418	1,418	1,418	0,000	-0,004	-0,25%		+
2.2.26	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ, ЛН-10-9 от оп. №137 до оп.151 (вынос ВЛ-10кВ с территории гимназии №5) в г. Камень-на-Оби	0,000	0,843	0,843	0,843	0,843	0,843	0,000	0,000	0,03%		+
2.2.27	Строительство ВЛ-10 кВ ЛН-11-17 с установкой ГТП 10/0,4кВ-250кВА по ул. Держковского, ВЛ-0,4кВ в с. Родино	0,235	2,763	2,755	2,755	2,755	2,755	0,000	-0,008	-0,28%		+
2.2.28	Строительство ВЛ-0,4 ул. Мухоморова с записной ЗТП 22-9 на ГТП 6/0,4 -630 кВА с ТМ 400 кВА, р.п. Степное Озеро	0,000	2,341	2,341	2,341	2,341	2,341	0,000	0,000	0,00%		
2.2.29	Строительство КЛ-10 кВ от опоры №50 до ЗТП 3-23-17 (по территории БСШ № 2) п. Благовещенка, ул. Урицкого, 2	0,000	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,000	0,000	0,00%		
2.2.30	Строительство КЛ-10 кВ ф. №3-10 от опр. №117 до ЗТП-3-10-5 (на территории СПТУ-54) р. п. Благовещенка	0,000	0,497	0,497	0,497	0,497	0,497	0,000	0,000	0,00%		
2.2.31	Строительство КЛ-10 кВ ф. № 3-23 от опр. № 45 до ЗТП-3-23-50 (д/сад «Бурлаушки») р.п. Благовещенка	0,000	0,598	0,598	0,598	0,598	0,598	0,000	0,000	0,00%		
2.2.32	Строительство КЛ-10 кВ ф. №3-10 от опоры №228 до ЗТП-3-10-5, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-3-10-5 до опоры № 1 (территория БСШ №1) р.п. Благовещенка	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	0,000	0,00%		
2.2.33	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-11-5-1, реконструкция ВЛ-0,4 ф. №2 (РСШ №2) с. Родино	0,000	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,000	0,000	0,00%		
2.2.34	Строительство ВЛ-10 кВ № 9-2 от опоры № 61 до №56/13, реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от КТП 9-2-9 (д/сад "Веселый городок") с. Завьялово	0,000	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	0,000	0,000	0,00%		

2.2.35	Строительство КЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф №5 от ЗТП №3-23-43 (коррекционная школа) р.п. Благовещенка	0,000	0,859	0,859	0,859	0,000	0,859	0,859	0,000	0,000	0,000	0,000%		
2.2.36	Строительство кабельного перехода через ж/д р.п. Благовещенка	0,000	1,511	1,519	1,519	0,000	1,519	1,519	0,000	0,000	0,009	0,58%	+	
2.2.37	Строительство ВЛ-0,4кВ с установкой КТП-160 кВА № 2-1-8 по ул.Лермонтова (район жилого дома №50) в с.Троицкое	0,000	0,621	0,621	0,621	0,000	0,621	0,621	0,000	0,000	0,000	-0,04%	+	
2.2.38	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП (взамен сущ.КТП 28-4-33 на территории ДОЛ "Орбисек") с.Коска	0,132	1,360	1,360	1,360	0,132	1,360	1,360	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.39	Строительство КЛ-10кВ от ГТП-28-4-30 на территории ПУ-74 в с.Коска	0,086	0,327	0,326	0,326	0,086	0,326	0,326	0,000	0,000	-0,001	-0,37%	+	
2.2.40	Строительство административного здания Петропавловского УЭС филиала "БелокрукинскийМЭС"	0,000	4,686	4,691	4,691	0,000	4,691	0,000	0,000	0,000	0,004	0,09%	+	
2.2.41	Строительство КЛ-10 кВ № 46-8 (территория МЕДОУ д/сад "Малыш" с.Краснощехово	0,000	0,635	0,635	0,635	0,000	0,635	0,635	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.42	Строительство автопарка на 2 бокса в с. Шумово	5,444	2,535	2,535	2,535	5,444	2,535	2,535	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.43	Строительство ВЛЗ 6 кВ,ВЛН-0,4 кВ с установкой ГТП в микрорайоне 1А г.Рубцовск	0,000	0,421	0,421	0,421	0,000	0,421	0,421	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.44	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-301 до ТП-109 г.Рубцовск	0,000	0,379	0,379	0,379	0,000	0,379	0,379	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.45	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-301 до ТП-188 г.Рубцовск	0,000	0,369	0,369	0,369	0,000	0,369	0,369	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.46	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-102 до ТП-106 г.Рубцовск	0,000	0,447	0,447	0,447	0,000	0,447	0,447	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.47	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-88 до ТП-89 г.Рубцовск	0,000	0,353	0,353	0,353	0,000	0,353	0,353	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.48	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-88 до ТП-87 г.Рубцовск	0,000	0,274	0,274	0,274	0,000	0,274	0,274	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.49	Строительство КЛ 6 кВ от РП-2 до ТП-196 г.Рубцовск	0,000	0,925	0,925	0,925	0,000	0,925	0,925	0,000	0,000	0,000	0,01%		
2.2.50	Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 "Атлайгого" до РП-машокобината в г.Рубцовске	0,000	2,584	2,585	2,585	0,000	2,585	2,585	0,000	0,000	0,001	0,03%	+	
2.2.51	Строительство КЛ-10 кВ (отайка на ТП 25-7-16) по территории АКПГ в с. Волчиха	0,050	0,645	0,645	0,645	0,050	0,645	0,645	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.52	Строительство КЛ-6 кВ от ПС № 29 "Гидроузел" до с/дворовства № 3 г.Рубцовск	0,000	1,128	1,127	1,127	0,000	1,127	1,127	0,000	0,000	-0,001	-0,08%		
2.2.53	Строительство ВЛН-0,4 кВ от КТП-365 а границах ул.Тургенева,Белинского и пер.Ярковский Шинского г. Бийск	0,000	1,054	1,052	1,052	0,000	1,052	1,052	0,000	0,000	-0,001	-0,14%	+	
2.2.54	Строительство ВЛ-10 кВ и КТП 9-5-5, ВЛН-0,4 кВ от КТП 9-5-5 по ул.Каларакова в с. Красногорское	0,000	3,126	3,111	3,111	0,000	3,111	3,111	0,000	0,000	-0,016	-0,51%	+	
2.2.55	Строительство КЛ-10 кВ от ПС № 7 "Заречная" до опоры ВЛ-10 кВ у ТП-106 в г. Бийске	0,000	0,484	0,484	0,484	0,000	0,484	0,484	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.56	Строительство КЛ-10 кВ от ПС № 10 "Зеленый Клип" до РП-15 в г. Бийске	0,000	0,938	0,850	0,850	0,000	0,850	0,850	0,000	0,000	-0,088	-9,39%	+	
2.2.57	Строительство КЛ-6 кВ от ПС № 34 "Грофимовская" до РП-1 в г. Бийске	0,000	3,691	3,679	3,679	0,000	3,679	3,679	0,000	0,000	-0,012	-0,33%	+	
2.2.58	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4-5 до ж/дома по ул. Стадионная, 6 п. Сорokino, г.Бийск	0,000	0,304	0,304	0,304	0,000	0,304	0,304	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.59	Строительство ВЛЗ-10/0,4 кВ от КТП-303а до проектируемой проезжей КТП с трансформатором мощностью 250 кВА (в 15 м юго-восточнее дома по ул. Нефтяная, 23) и ВЛ-0,4 кВ по ул. Нефтяная в г.Бийске	0,000	4,206	4,205	4,205	0,000	4,205	4,205	0,000	0,000	0,000	-0,01%	+	
2.2.60	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-337 до жилых домов по ул.Лыкокобинат, 85,83 г. Бийск	0,000	0,263	0,263	0,263	0,000	0,263	0,263	0,000	0,000	0,000	0,00%		

2.2.61	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-189 до ж/дзона по ул.Басманова,73,71,69, ул.Галина,36,34, ул.Ленинградская,62/1 г.Бийск	0,000	1,608	1,608	1,608	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.62	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до многоквартирного ж/дома по ул. Ленина, 252 г. Бийск	0,000	0,170	0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.63	Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП на 160 кВА, ВЛН-0,4 кВ от КТП до многоквартирного ж/дома по ул. Приречная,81 п. Молодежный г. Бийск	0,000	0,082	0,082	0,082	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.64	Строительство ВЛ-10 кВ Л 37-7 г. Беслукиха	0,000	0,059	0,059	0,059	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.65	Строительство ВЛ 10 кВ Л 37-8 от оп.27-3 и установка новой КТП г. Беслукиха	0,000	0,088	0,088	0,088	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.66	Строительство КЛ-10кВ и ВЛЗ-10кВ для второго питания с ПС-40 с. Красносельское	0,000	0,040	0,039	0,039	0,000	0,000	-0,001	-3,12%		+
2.2.67	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ Л-10-7 от оп.№191 до оп.№ 207 и реконструкция ВЛ-10кВ Л-10-7 от оп.№ 206 до РП-1 в г.Камыш-на-Оби.	0,000	0,067	0,067	0,067	0,000	0,000	0,000	0,00%		
2.2.68	Строительство ВЛ-10 Л-9-2 от оп.№31 до оп. 60 (совместно с ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-9-3-47) в с. Зымаково	0,000	0,080	0,077	0,077	0,000	0,000	-0,003	-3,64%		+
2.2.69	Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-5 до ТП-236 г. Рубцовск	0,000	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,44%		+
2.2.70	Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 16 Л-12-14 до ТП-7, установка КТП-63 кВА, ВЛН-0,4 кВ от проектируемой КТП г. Бийск	0,000	0,100	0,107	0,107	0,000	0,000	0,007	6,98%		+
2.2.71	Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛН-0,4 кВ с установкой КТП-160 кВА по ул. Озерная-Вербная в г. Беслукиха	0,000	1,734	1,748	1,748	0,000	0,000	0,014	0,82%		+
2.2.72	Итого новое строительство 2014 г.:	20,349	95,724	95,680	95,756	0,000	0,000	-0,044	-0,05%		
3	Сметная	0,000	11,154	11,154	11,154	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.1	Бурово-крановая машина	0,000	2,107	2,107	2,107	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.2	Трактор МТЗ-82.1	0,000	0,653	0,653	0,653	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.3	Установка БКО	0,000	1,251	1,251	1,251	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.4	Шероде Нила	0,000	0,397	0,397	0,397	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.5	Оперативная УАЗ	0,000	0,822	0,822	0,822	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.6	Автоподъемник АП-1809.07	0,000	2,804	2,804	2,804	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.7	Принуд. распуск	0,000	0,288	0,288	0,288	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.8	ГАЗ-САЗ-55071 (Самосвал)	0,000	0,868	0,868	0,868	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.9	Выкуп артезианной скважины (г.Бийск)	0,000	1,886	1,886	1,886	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.10	Принуд. МЗСА 81717.001-05	0,000	0,078	0,078	0,078	0,000	0,000	0,000	0,00%		
3.11	Итого сметная 2014 г.	0,000	11,154	11,154	11,154	0,000	0,000	0,000	0,00%		

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
ОАО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг (в части мероприятий 2014г.),
млн. рублей**

Утверждаю
генеральный директор
ОАО "СК Алтайкрайэнерго"
И.И. Панарин
(подпись)
« » 2015 года
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	201	201	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	51	51	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	51	51	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	150	150	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	150	150	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недонпользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т. ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	201	201	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДГПМ			
	вне ДГПМ			

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ОАО "СК Алтайкрайэнерго" 2013-2017 гг.
(в части мероприятий 2014 г.)

Утверждаю
генеральный директор
ОАО "СК Алтайкрайэнерго"
И.И. Панарин
(подпись)
20.15. года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	61,767; 3,750	61,257; 3,630	27,628;0,510	27,183;0,650
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	27,628;0,510	27,183;0,510	27,628;0,510	27,183;0,650
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	27,628;0,510	27,183;0,510	27,628;0,510	27,183;0,650
1.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ по ул.Губина,Кирова,Гагарина, Пролетарской в с. Топчиха	2,777	2,777	2,777	2,777
1.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Заводская,Строительная,Степная с.Топчиха	1,186	1,186	1,186	1,186
1.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Куйбышева с.Топчиха	0,152	0,147	0,152	0,147
1.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-10 кВ с установкой ГКТП -100 кВА по ул.Центральной, Комарова в с.Чарышское	0,402;0,100	0,402;0,100	0,402;0,100	0,402;0,400
1.1.5	Реконструкция ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ по ул.Партизанской в с. Мамонтово	0,554	0,554	0,554	0,554
1.1.6	Реконструкция ВЛ-0,4 по ул.Ленина в с. Романово	0,122	0,122	0,122	0,122
1.1.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории МОУ "Ребрихинской школы № 2" по ул.М.Горького,50 с. Ребриха	0,070	0,070	0,070	0,070
1.1.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории МКОУ "Ребрихинская школа № 1 по ул.Партизанской,98 с. Ребриха	0,027	0,027	0,027	0,027
1.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 62-2-4 на территории МОУ "Акутихинская СОШ" по ул.Коммунистическая, 139 в с. Акутиха	0,362	0,372	0,362	0,372
1.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 40-7-14 по ул.Бийская, 40 с. Б-Исток	0,148	0,148	0,148	0,148
1.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП 46-8-17 (территория МБДОУ д/сад "Колокольчик") с.Краснощечково	0,223	0,223	0,223	0,223
1.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 50-12-5 (территория МБДОУ д/сад " Солнышко") с. Староалейское	0,184	0,184	0,184	0,184
1.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 50-12-2 (территория ЦДТ и СШО № 1) с. Староалейское	0,381	0,399	0,381	0,399
1.1.14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 43-5-1 (территория МБДОУ д/сад "Тополенок") с.Третьяково	0,106	0,106	0,106	0,106
1.1.15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 17-5-2 (территория МБОУ СОШ №1) с.Курия	0,273	0,273	0,273	0,273
1.1.16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 17-7-12 (территория МБДОУ д/сад "Буратино") с.Курия	0,623	0,623	0,623	0,623
1.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 42-7-5 (территория д/сад "Солнышко") с.Кольвань	0,050	0,050	0,050	0,050
1.1.18	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 38-1-3 (территория МБОУ Ремовская СОШ) п.Ремовский	0,129	0,129	0,129	0,129
1.1.19	Реконструкция ВЛ-6/0,4кВ по ул.Кирова, ул.Чкалова, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-15-9 (территория МБОУ Гимназия №3) г.Горняк	0,710	0,661	0,710	0,661
1.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 15-30-25 (территория КГБОУ детский дом №2) г.Горняк	0,085	0,085	0,085	0,085
1.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-7-35 (территория МБОУ СОШ № 3) г.Змеиногорск	0,211	0,211	0,211	0,211
1.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-1-25 (территория КГБОУ Змеиногорский детский дом) г.Змеиногорск	0,073	0,073	0,073	0,073
1.1.23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 2-3-10 (территория КГБС(К)ОУ Змеиногорская "школа-интернат VIII вида") г.Змеиногорск	0,869	0,869	0,869	0,869
1.1.24	Реконструкция ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ от ТП 1-1-34 ф.1 (школа № 1) г.Змеиногорск,	0,358	0,358	0,358	0,358
1.1.25	Реконструкция ВЛ-10кВ Л-31-1 от оп.№79 до оп.№138 в г. Камень-на-Оби	2,438	1,955	2,438	1,955

1.1.26	Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой ГКТП -250 кВА (взамен ГКТП -10-24-144) на новое место, вынос КТП-10-24/2/160 кВА на новое место, строительство ВЛ-10 кВ ЛЛ-10-24 в г. Камень-на-Оби	2,156;0,250	2,156;0,250	2,156;0,250	2,156;0,250
1.1.27	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-9-2-7(Центр детского творчества) с. Завьялово	0,092	0,092	0,092	0,092
1.1.28	Вынос ГКТП-26-4-6, ВЛ-10 кВ,реконструкция ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ГКТП-26-4-6 (территория КГБОУ НПО) с. Михайловское	0,575	0,575	0,575	0,575
1.1.29	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ЗТП № 48-7 (медицинский техникум) р.п. Степное Озеро	0,020	0,020	0,020	0,020
1.1.30	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф №6 ТП №17 (БСШ №2) р.п. Благовещенка	0,105	0,105	0,105	0,105
1.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5 ф.№ 4 (школа искусств) р.п. Благовещенка	0,053	0,053	0,053	0,053
1.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-5-7 ф №5 (начальная школа) с. Табуны	0,093	0,093	0,093	0,093
1.1.33	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 1-5-19 ф №2 (детская школа искусств) с. Родино	0,151	0,151	0,151	0,151
1.1.34	Реконструкция ВЛ-0,4 ф.№1 от КТП 11-5-16 (Родинский медицинский колледж) с. Родино	0,055	0,055	0,055	0,055
1.1.35	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 5-20-28 ф. №2,3 (КСШ №2) с Ключи	0,052	0,052	0,052	0,052
1.1.36	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 5-20- 7 ф. №1 (КСШ №1) с Ключи	0,030	0,030	0,030	0,030
1.1.37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 5-16- 22 ф. №1(школа-интернат)с Ключи	0,061	0,061	0,061	0,061
1.1.38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП 1-12-7 ф№3 (парк отдыха «Веселый ветер») с. Кулунда	0,066	0,066	0,066	0,066
1.1.39	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 1-12-31 ф№ 3 (школа искусств) с. Кулунда	0,066	0,066	0,066	0,066
1.1.40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-61 по ул.Интернациональная, ул.М.Расковой, ул. 1-я и 2-я Ипподромная в г. Новоалтайске	2,206	2,206	2,206	2,206
1.1.41	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории ПУ-74 в с. Косиха	0,589	0,589	0,589	0,589
1.1.42	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ЛЛ-6-2 от КТП 36-5-11 (территрия средней школы) в с. Бобровка,	0,280	0,309	0,280	0,309
1.1.43	Реконструкция ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 с установкой КТП-10/0,4кВ-160 кВА по ул.Интернациональная,Республики,Перфишина,М.Расковой ,Ипподромная в г. Новоалтайске	3,519; 0,160	3,554; 0,160	3,519; 0,160	3,554
1.1.44	Реконструкция здания Советского УЭС в с.Советское филиала "Белокурихинские МЭС"	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.45	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 в г.Славгороде	1,479	1,479	1,479	1,479
1.1.46	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 в г.Славгороде	1,554	1,554	1,554	1,554
1.1.47	Реконструкция административно-производственное здание (надстройка мансарды) г.Рубцовск	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 35-7-5 ф.1 (территория школы) в с.Новичиха	0,165	0,165	0,165	0,165
1.1.49	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 ф.1,2 по ул.Ленина г. Рубцовск	0,212	0,212	0,212	0,212
1.1.50	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-328 ф."Садовый" г.Рубцовск	0,176	0,176	0,176	0,176
1.1.51	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 ф. "Поселок-Север" Поселок-Юг" г.Рубцовск	0,128	0,128	0,128	0,128
1.1.52	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (территория школы) в с.Угловское	0,184	0,184	0,184	0,184
1.1.53	Реконструкция ВЛ 10, 0,4 кВ (территория д/сада " Ласточка") с. Угловское	0,345	0,345	0,345	0,345
1.1.54	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 27-3-19 ф.1 (территория д/сад " Ладушка") в с.Угловское	0,043	0,043	0,043	0,043
1.1.55	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 25--2-7 ф.1 (территория д/сада №2) в с.Волчиха	0,092	0,092	0,092	0,092
1.1.56	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 25-7-4 ф.1 (территории школы реконструируемой под д/сад) в с.Волчиха	0,149	0,149	0,149	0,149
1.1.57	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 25-7-16 ф.1,2,3,4,5 (территории АКИТ) в с.Волчиха	0,419	0,419	0,419	0,419
1.1.58	Модернизация оборудования ТП№341,ТП-342,реконструкция ТП№353 в г.Бийске	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.59	Монтаж систем АСКУЭ	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.60	Реконструкция сетей 10 кВ с применением СИП от опоры 38 до опры 52 в с. Калманка по ул.Совхозной (1 очередь строительства)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.61	Реконструкция сетей 0,4 кВ с применением СИП от КТП-87 в с. Калманка по ул. Совхозной, Зеленой, Горького, Калинина (1 очередь строительства)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.62	Реконструкция МТП-3 (замена на КТП) в с. Калманка по ул. Калинина 43	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.63	Монтаж КЛ 10 кВ от ТП 13до КТПН 4 г. Белокуриха	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.64	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-6/20-22 г. Белокуриха	0,000	0,000	0,000	0,000

1.1.65	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-37-7/19-6 в г. Белокуриха	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.66	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-7/19-11 г. Белокуриха	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.67	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 40-10-4 с. Б. Исток	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.68	Итого реконструкция 2014 г.:	27,628;0,510	27,183;0,510	27,628;0,510	27,183;0,650
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики				
1.2.1	Дуговая защита " Бурсоль" 110/10 кВ с.Бурсоль				
1.2.2	Дуговая защита на РП-Ж 6кВ г..Бийск				
1.2.3	Дуговая защита на РП-23 35/10кВ г..Бийск				
1.2.4	итого по дуговой защите				
1.2.5	Оргтехника 2014г.				
1.2.6	Приборы измерительные и лабораторные 2014 г.				
1.2.7	Приборы учета теплоэнергии 2014 г.				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи				
1.3.1	Внедрение системы управления выключателями 10 кВ				
1.3.2	Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета электроэнергии г.Белокуриха				
1.3.3	IP телефония на все участки МЭС				
1.3.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности				
2.	Новое строительство	34,139;3,240	34,074;3,120	0,000	0,000;1,400
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
2.2.	Система автоматизированного учета электроэнергии, поставляемой основным потребителям ОАО "Алтайкрайэнерго"				
2.2.	Прочее новое строительство	34,139;3,240	34,074;3,120	0,000	0,000;1,400
2.2.1	Строительство административного здания участка в с. Топчиха	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.2	Строительство административного здания мастерского участка в с. Усть-Калманка	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.3	Строительство КЛ-10 кВ,реконструкция ВЛ-0,4 кВ на территории КГБОУ НПО " ПУ-70"по пр.Победы, 13 с. Ребриха	1,411	1,411	0,000	0,000
2.2.4	Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская , ул.Партизанская в с.Романово	0,925	0,925	0,000	0,000
2.2.5	Строительство ВЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Мамонтовская в с.Романово	0,173	0,173	0,000	0,000
2.2.6	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4-250 кВА ул.Губина,Кирова,Партизанская. Топчиха	1,623;0,250	1,623; 0,250	0,000	0,000;0,100
2.2.7	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-250 кВА по ул.Куйбышева с.Топчиха	0,076;0,250	0,076;0,250	0,000	0,000;0,160
2.2.8	Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-250 кВА по пер.Садовому с.Топчиха	0,040;0,250	0,040;0,250	0,000	0,000;0,160
2.2.9	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (перенос КТП-36) по ул.Ленина в с.Усть-Калманка	0,555	0,572	0,000	0,000
2.2.10	Строительство КЛ-0,4 кВ на территории средней общеобразовательной школы по ул.Ленина, 130 в с. Ребриха	0,158	0,158	0,000	0,000
2.2.11	Строительство административного здания мастерского участка в с.Алтайское	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.12	Строительство ВЛ 10 кВ , ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4-100кВА по ул.К.Маркса с. Алтайское	0,650;0,100	0,646;0,1	0,000	0,000
2.2.13	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 97-2-7 г. Белокуриха	0,100	0,096	0,000	0,000
2.2.14	Строительство ВЛ 10/0,4 кВ по ул. Нарядная, Славянская с установкой новой КТП г.Белокуриха	0,647;0,160	0,647;0,160	0,000	0,000
2.2.15	Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 89-10-35 ф.1,2 (вынос КТП с части территории) по ул.Западная с. Советское	0,997	0,997	0,000	0,000
2.2.16	Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП - 160 кВА по ул.Кирова с. Советское	0,227;0,160	0,227; 0,160	0,000	0,000
2.2.17	Строительство ВЛ 10 кВ Л45-9, ВЛ-0,4 кВ (вынос КТП 45-9-16 по ул.Новая, 7) в с. Солонешное	1,436	1,436	0,000	0,000
2.2.18	Строительство ВЛ 10 кВ (вынос ВЛ-10 кВ Л 40-7 с территории СОШ) по ул.Советская, 55 с. Быстрый Исток	0,468	0,468	0,000	0,000
2.2.19	Здание под мастерский участок в с.Краснощеково	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.20	Установка проходной 2-х трансформаторной КТП 2-2-28 (взамен ЗТП 2-2-28) по ул.Шорса, 11а в г. Змеиногорске	0;0,500	0,062;0,320	0,000	0,000;0,410
2.2.21	Строительство КЛ-10 кВ №46-8 до ГКТП 46-8-12 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП 46-8-12 (территория школы №1) с.Краснощеково	0,508	0,508	0,000	0,000
2.2.22	Строительство КЛ-10кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ № 50-12 и ВЛ-0,4 от КТП 50-12-11 (территория МБОУ СОШ № 2) с. Староалейское	0,461	0,461	0,000	0,000
2.2.23	Строительство административного здания участка в с. Шелаболиха	0,000	0,000	0,000	0,000

2.2.24	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ Л-19-5 и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-19-5-2 ф. №1, 2, 3 (территория средней школы) с. Панкрушиха	1,641	1,641	0,000	0,000
2.2.25	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ Л10-7 в г. Камень-на-Оби	0,653	0,577	0,000	0,000
2.2.26	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ, Л-10-9 от оп. №137 до оп. 151 (вынос ВЛ-10кВ с территории гимназии №5) в г. Камень-на-Оби	0,667	0,611	0,000	0,000
2.2.27	Строительство ВЛ-10 кВ Л-11-17 с установкой ГКТП 10/0,4кВ-250кВА по ул. Держинского, ВЛ-0,4кВ в с. Родино	2,045;0,250	2,045;0,250	0,000	0,000
2.2.28	Строительство ВЛ-0,4 ул. Мамонтова с заменой ЗТП 22-9 на ГКТП 6/0,4 -630 кВА с ТМ 400 кВА р.п. Степное Озеро	1,099;0,400	1,099;0,400	0,000	0,000;0,320
2.2.29	(по территории БСШ № 2) п. Благовещенка, ул. Урицкого, 2	0,060	0,060	0,000	0,000
2.2.30	Строительство КЛ-10 кВ ф. №3-10 от опр. №117 до ЗТП-3-10-35 (на территории СПТУ-54) р.п. Благовещенка	0,111	0,111	0,000	0,000
2.2.31	Строительство КЛ-10 кВ ф. №3-23 от опр. №45 до ЗТП-3-23-50 (д/сад «Журавушка») р.п. Благовещенка	0,116	0,116	0,000	0,000
2.2.32	Строительство КЛ-10 кВ ф. №3-10 от опоры №228 до ЗТП-3-10-5, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-3-10-5 до опоры №1 (территория БСШ №1) р.п. Благовещенка	0,145	0,145	0,000	0,000
2.2.33	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция РУ-10 кВ ЗТП-11-5-1, реконструкция ВЛ-0,4 ф. №2 (РСШ №2) с. Родино	0,272	0,272	0,000	0,000
2.2.34	Строительство ВЛ-10 кВ №9-2 от опоры №61 до №56/13, реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от КТП 9-2-9 (д/сад "Веселый городок") с. Завьялово	0,970	0,973	0,000	0,000
2.2.35	Строительство КЛ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ЗТП №3-23-43 (коррекционная школа) р.п. Благовещенка	0,524	0,524	0,000	0,000
2.2.36	Строительство кабельного перехода через ж/д р.п. Благовещенка	0,486	0,486	0,000	0,000
2.2.37	Строительство ВЛ-0,4кВ с установкой КТП-160 кВА №2-1-8 по ул. Лермонтова (район жилого дома №50) в с. Троицкое	0,005;0,100	0,01;0,160	0,000	0,000
2.2.38	Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой КТП (замена сущ. КТП 28-4-33 на территории ДОЛ "Орленок") с. Косиха	0,511;0,160	0,511;0,160	0,000	0,000
2.2.39	Строительство КЛ-10кВ от ГКТП-28-4-20 на территории ПУ-74 в с. Косиха	0,091	0,117	0,000	0,000
2.2.40	Строительство административного здания Петропавловского УЭС филиала "Белокурихинские МЭС"	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.41	Строительство КЛ-10 кВ №46-8 (территория МБДОУ д/сад "Малыш" с. Краснощеково	0,168	0,168	0,000	0,000
2.2.42	Строительство автогаза на 2 бокса в с. Шипуново	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.43	Строительство ВЛ3 6 кВ, ВЛ-0,4 кВ с установкой ГКТП в микрорайоне 1А г. Рубцовск	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.44	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-301 до ТП-109 г. Рубцовск	0,279	0,259	0,000	0,000
2.2.45	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-301 до ТП-188 г. Рубцовск	0,197	0,177	0,000	0,000
2.2.46	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-102 до ТП-406 г. Рубцовск	0,268	0,268	0,000	0,000
2.2.47	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-88 до ТП-89 г. Рубцовск	0,266	0,246	0,000	0,000
2.2.48	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-88 до ТП-87 г. Рубцовск	0,140	0,130	0,000	0,000
2.2.49	Строительство КЛ 6 кВ от РП-2 до ТП-196 г. Рубцовск	0,618	0,618	0,000	0,000
2.2.50	Строительство КЛ-6 кВ от РП-7 "Алтайвагон" до РП-мясокомбината в г. Рубцове	1,309	1,309	0,000	0,000
2.2.51	Строительство КЛ -10 кВ (отпайка на ТП 25-7-16) по территории АКИТ в с. Волчиха	0,252	0,252	0,000	0,000
2.2.52	Строительство КЛ-6 кВ от ПС №29 "Гидроузел" до садоводства №3 г. Рубцовск	0,958	0,958	0,000	0,000
2.2.53	Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-365 а границах ул. Тургенева, Белинского и пер. Ярковский, Шацкого г. Бийск	0,843	0,843	0,000	0,000
2.2.54	Строительство ВЛ-10 кВ и КТП 9-5-5, ВЛ-0,4 кВ от КТП 9-5-5 по ул. Камзаракова в с. Красногорское	1,473;0,250	1,473;0,25	0,000	0,000;0,250
2.2.55	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №7 "Заречная" до опоры ВЛ-10 кВ у ТП-406 в г. Бийске	0,231	0,231	0,000	0,000
2.2.56	Строительство КЛ-10 кВ от ПС №10 "Зеленый Клин" до РП-15 в г. Бийске	0,813	0,481	0,000	0,000
2.2.57	Строительство КЛ-6 кВ от ПС №34 "Трофимовская" до РП-1 в г. Бийске	1,900	2,049	0,000	0,000
2.2.58	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-4-5 до ж/дома по ул. Стадионная, 6 п. Сорокино, г. Бийск	0,216	0,251	0,000	0,000
2.2.59	Строительство ВЛ3-10/0,4 кВ от КТП-303а до проектируемой проходной КТП с трансформатором мощностью 250 кВА (в 15 м юго-восточнее дома по ул. Нефтебаза, 23) и ВЛ-0,4 кВ по ул. Нефтебаза в г. Бийске	2,050;0,250	2,216;0,250	0,000	0,000
2.2.60	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-337 до жилых домов по ул. Лынокомбинат, 85, 83 г. Бийск	0,132	0,191	0,000	0,000

2.2.61	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-189 до ж/домов по ул.Васильева,73,71,69, ул.Разина,96,94, ул.Ленинградская,62/1 г.Бийск	1,320	1,321	0,000	0,000
2.2.62	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-145 до многоквартирного ж/дома по ул. Ленина, 252 г.Бийск	0,085	0,085	0,000	0,000
2.2.63	Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП на 160 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от КТП до многоквартирного ж/дома по ул. Приречная,81 п.Молодежный г.Бийск	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.64	Строительство ВЛ-10 кВ Л 37-7 г. Белокуриха	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.65	Строительство ВЛ 10 кВ Л 37-8-8 от оп.27-31и установка новой КТП г. Белокуриха	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.66	Строительство КЛ-10кВ и ВЛ3-10кВ для второго питания с ПС-46 с. Краснощекоево	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.67	Строительство ВЛ-10/0,4 кВ Л-10-7 от оп.№191 до оп.№-207 и реконструкция ВЛ-10кВ Л-10-7 от оп.№ 206 до РП-1 в г.Камень-на-Оби.	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.68	Строительство ВЛ-10 Л-9-2 от оп.№31 до оп. 60 (совместно с ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-9-2-47) в с. Завьялово	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.69	Строительство ВЛ3-6 кВ от РП-5 до ТП-226 г.Рубцовск	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.70	Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 16 Л-12-14 до ТП-7, установка КТП-63 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП г. Бийск	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.71	Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП-160 кВА по ул. Озерная-Вербная в г. Белокуриха	0,770;0,160	0,724;0,16	0,000	0,000
2.2.72	Итого новое строительство 2014 г.:	34,139;3,240	34,074;3,120	0,000	0,000;1,400
3	Спецтехника				
3.1	Бурильно-крановая машина				
3.2	Автоподъемник АП-1809,07				
3.3	Трактор МТЗ-82.1				
3.4	Прицеп роспуск				
3.5	Установка БКО				
3.6	Шевроле Нива				
3.7	Оперативка УАЗ				
3.8	ГАЗ-САЗ-35071 (Самосвал)				
3.9	Выкуп арендованной спецтехники (г.Бийск)				
3.10	Прицеп МЗСА 817717.001-05				
3.11	Итого спецтехника 2014 г.:				